

**АКТ**  
**испытания пожарных кранов**

«25» июля 2014 г.

г. Астрахань

Комиссия в составе: директора МБОУ «Камызякская ООШ №2» Бакум О.В.  
директора ООО «ПКФ «ЛАМА» Матвеева А.Г.,  
инженера ООО «ПКФ «ЛАМА» Щербакова В.В.

провела испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании МБОУ «Камызякская ООШ №2», по адресу: Астраханская обл., г. Камызяк, ул. Любича, 9 «А».

Испытание производилось:

1. Измерением давления на входе пожарного ствола по показанию манометра, установленного на вставке, оборудованной манометром и установленной между рукавом и стволом – для «диктующих» пожарных кранов.

2. Проверкой залипания штока запорного устройства путем открывания и закрывания ПК при снятом рукаве и установленной на патрубке заглушке – для не «диктующих» ПК.

Результаты испытания пожарных кранов на водоотдачу:


№ п/п	№ ПК	Диаметр ПК, мм	Показания манометра, МПа	Расход воды, л/с	Вывод
1.	1.	50	0,18	2,4	Соответствует
2.	2.	50	0,18	2,4	Соответствует
3.	3.	50	0,18	2,4	Соответствует
4.	4.	50	0,18	2,4	Соответствует
5.	5.	50	0,18	2,4	Соответствует
6.	6.	50	0,18	2,4	Соответствует

Результаты проверки залипания штока запорного устройства: **ПК №№ 1-6 исправны.**

Выводы об исправности внутреннего противопожарного водопровода объекта: **ПК №№ 1-6 обеспечивают требуемый расход воды.**

Подписи членов комиссии:



  
О.В. Бакум

М.П.

Исполнитель:

  
А.Г. Матвеев

М.П.

  
В.В. Щербаков

